



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
			(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	01	03	01	01	02	11	01	01	AMPLIACIÓN DEL CARCAMO DE AGUAS PLUVIALES EN CARRETERA LA CANDELARIA TLAPALA	4,448	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINIDA	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
02	01	03	01	01	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EL TETEL 1RA ETAPA SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	780	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINIDA	1,836,000.00	0.00	0.00	1,836,000.00	0.00	1,836,000.00	0.00
02	01	03	01	01	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CARRETERA A CUAUHUIL SAN GREGORIO CUAUHUIL	50,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINIDA	1,652,000.00	0.00	0.00	1,652,000.00	0.00	1,652,000.00	0.00
02	01	03	01	01	02	11	01	01	CONEXIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EL SOCORRO SAN MARCOS HUJUTOCO	3,128	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINIDA	1,281,434.22	0.00	0.00	1,281,434.22	0.00	1,281,434.22	0.00
02	01	03	01	01	02	11	01	01	MEJORAMIENTO DEL EMISOR SANITARIO EN CALLE CAMINO REAL SAN MARTÍN XICO NUEVO	4,230	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
02	01	03	01	01	02	11	01	01	MEJORAMIENTO DE DRENAJE DE LAS CALLES ORIENTE 52, ARRIOLA Y SAN JUAN DE GUADALUPE SAN JUAN DE GUADALUPE	2,840	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINIDA	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00
02	01	03	01	01	02	25	02	1B	MEJORAMIENTO DE COLECTOR DE 61 CM EN CALLE REFORMA C SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	2,180	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00
02	01	03	01	01	02	25	02	1B	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA SAN MATEO HUJUTOCO	6,258	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
02	02	03	01	02	05	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL CASETA DE OPERACIÓN SAN LORENZO CHIMALPA	5,528	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINIDA	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
02	02	03	01	02	05	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DEL POZO PORTAL U.H. PORTAL DE CHALCO	5,382	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
02	02	03	01	02	05	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS HUJUTOCO	6,000	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00
02	02	03	01	02	05	25	02	10	RELOCALIZACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN LUCAS AMALINALCO	3,289	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00
02	02	03	01	02	05	25	02	1B	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE RANCHO SAN MIGUEL SANTA CATARINA AYOQUINGO	2,350	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINIDA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
02	02	03	01	02	05	25	02	1B	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES MAESTRAS CULTURAS DE MEXICO	1,096	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINIDA	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00
02	02	03	01	02	05	25	02	1B	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SAN PABLO ATLAZALPAN	1,508	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINIDA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
02	02	03	01	02	05	25	02	1B	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES JARDINES DE CHALCO	3,188	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINIDA	2,496,000.00	0.00	0.00	2,496,000.00	0.00	2,496,000.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
MR. DIEGO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

CONTADOR
M. EN D. ROSALBA JIMENEZ RAMIREZ

SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

