



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHALCO
2009-2012

ODAS CHALCO 2009

CUENTA PÚBLICA 2013
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	01	03	01	01	02	11	01	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS CON DESCARGA AL CARCAMO NORTE	EMILIANO ZAPATA	91,439	CONTRATO	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	02	11	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL NARANJO 1ER ETAPA 2DA SECCION CON DESCARGA EN PLANTA VOLCANES	EL NARANJO	1,058	CONTRATO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	396,469.79	3,530.21	100.00
02	01	03	01	01	02	11	01	MEJORAMIENTO DE COLECTOR EN CALLE REFORMA DE CALLE JUAREZ A TEJOCOTE SAN JUAN TEZOMPA	SAN JUAN TEZOMPA	2,160	CONTRATO	288,500.00	0.00	0.00	288,500.00	191,256.92	97,243.08	100.00
02	01	03	01	01	02	11	01	REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE MEDIANTE EQUIPO DE SUCCION PRESION EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUN	MUNICIPIO DE CHALCO	5,300	CONTRATO	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00
02	01	03	01	01	02	11	01	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE SAN MARCOS HUXTOCO	SAN MARCOS HUXTOCO	3,569	CONTRATO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
02	01	03	01	01	02	11	01	SUSTITUCION DE EMISOR DE DRENAJE CAMINO VIEJO A MIXQUIC	AYOTZINGO	9,644	CONTRATO	1,368,000.00	0.00	0.00	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	100.00
02	01	03	01	01	02	11	01	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE CARRIL VICENTE GUERRERO	SANTA MARIA HUEXOCULCO	834	CONTRATO	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00
02	01	03	01	01	02	11	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CERRADAS DE AV DEL CERRITO EN SAN MARTIN XICO NUEVO	SAN MARTIN XICO NUEVO	1,000	CONTRATO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	696,216.20	-96,216.20	100.00
02	01	03	01	01	02	11	01	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES SAN FRANCISCO CERRADA DEL PRION	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	184	CONTRATO	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	279,531.13	105,468.87	100.00
02	01	03	01	01	02	11	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS HORNOS DE SAN LUCAS AMALNALCO	SAN LUCAS AMALNALCO	200	CONTRATO	280,000.00	0.00	0.00	338,888.04	338,888.04	0.00	100.00
02	01	03	01	01	02	11	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE AHUATLAL EN SAN MATEO HUXTZINGO	SAN MATEO HUXTZINGO	184	CONTRATO	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	100.00
02	01	03	01	01	02	11	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE HILLACA ENTRE PROL. AGUILA Y BARRANCA SAN MA	SAN MARTIN CUAUTLAPAN	389	CONTRATO	806,400.00	0.00	0.00	806,400.00	601,670.30	4,729.70	100.00
02	01	03	01	01	02	11	01	AMPLIACION DEL CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES GONZALO LOPEZ CID	EL NARANJO	493	CONTRATO	225,000.00	0.00	0.00	550,000.00	522,071.75	27,928.25	100.00
02	01	03	01	01	02	11	02	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GARDENIA, BEGONIA, NOCHEBUENA, FLOR DE ALHEL EN AR	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	221	CONTRATO	1,152,000.00	0.00	0.00	1,152,000.00	1,151,942.98	57.02	100.00
02	01	03	01	01	02	11	02	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AMPLIACION MORELOS, SAN MARTIN CUAUTLAPAN	SAN MARTIN CUAUTLAPAN	181	CONTRATO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	996,350.35	1,649.65	100.00
02	01	03	01	01	02	25	02	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL NARANJO 1ER ETAPA 2DA SECCION CON DESCARGA EN PLANTA VOLCANES	EL NARANJO	1,058	CONTRATO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00
02	01	03	01	01	02	25	02	MEJORAMIENTO DE COLECTOR DE 61 CM EN CALLE REFORMA DE CALLE JUAREZ A TEJOCOTE, SAN JUAN TEZOMPA	SAN JUAN TEZOMPA	2,160	CONTRATO	288,500.00	0.00	0.00	288,500.00	288,500.00	0.00	100.00
02	01	03	01	01	02	25	02	SUSTITUCION DE EMISOR DE DRENAJE CAMINO VIEJO A MIXQUIC	AYOTZINGO	9,644	CONTRATO	1,368,000.00	0.00	0.00	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	100.00
02	01	03	01	01	02	25	02	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CERRADAS DE AV DEL CERRITO EN SAN MARTIN XICO NUEVO	SAN MARTIN XICO NUEVO	1,000	CONTRATO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100.00
02	01	03	01	01	02	25	02	AMPLIACION DEL CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES GONZALO LOPEZ CID	EL NARANJO	493	CONTRATO	225,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	100.00
02	02	03	01	02	05	11	01	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION ALDAMA 1ER ETAPA	SAN MATEO HUXTZINGO	1,989	CONTRATO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
02	02	03	01	02	05	11	01	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CAMPAMENTO 21 DE MARZO	CAMPAMENTO 21 DE MARZO	281	CONTRATO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	196,350.89	3,649.11	100.00
02	02	03	01	02	05	11	01	CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	2,500	CONTRATO	1,400,000.00	0.00	0.00	1,795,435.23	1,795,435.23	0.00	100.00
02	02	03	01	02	05	11	01	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL MONUMENTO SAN MATEO HUXTZINGO	SAN MATEO HUXTZINGO	1,650	CONTRATO	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00
02	02	03	01	02	05	11	01	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PROLONGACION ZARAGOZA EN SAN MATEO HUXTZINGO	SAN MATEO HUXTZINGO	3,000	CONTRATO	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00
02	02	03	01	02	05	11	01	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO NO. 18 EN LA COLONIA DE SAN JUAN DE DIOS CHALCO ESTADO	SAN JUAN DE DIOS	3,000	CONTRATO	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	11,992,911.28	7,088.72	100.00
02	02	03	01	02	05	11	01	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE RED EXISTENTE AL NUEVO TANQUE DE REGULACION D	SAN MATEO TEO TEZOQUIPAN MIRAFLORE	1,200	CONTRATO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	399,185.07	814.93	100.00
02	02	03	01	02	05	11	01	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE RED EXISTENTE AL NUEVO TANQUE DE REGULACION D	SAN MATEO TEO TEZOQUIPAN MIRAFLORE	1,200	CONTRATO	1,065,853.84	0.00	0.00	1,065,853.84	352,132.34	713,721.50	100.00
02	02	03	01	02	05	11	01	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PELO EN LA COLONIA LA MESA DE RED EXISTENTE A	SANTA CATARINA AYOTZINGO	2,660	CONTRATO	967,500.00	0.00	0.00	967,500.00	1,321,603.37	-354,103.37	100.00
02	02	03	01	02	05	11	01	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ EN LA COLONIA LOMAS DE SAN PABLO	SAN PABLO ATLAZALPAN	1,450	CONTRATO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
02	02	03	01	02	05	11	01	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ EN COLONIA JAZMIN DE LAS FLORES	SAN PABLO ATLAZALPAN	832	CONTRATO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	344,743.47	55,256.53	100.00
02	02	03	01	02	05	11	01	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA TIERRA NUEVA	SANTA CATARINA AYOTZINGO	938	CONTRATO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	991,351.61	8,648.39	100.00
02	02	03	01	02	05	11	01	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 4 EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN MARTIN CUAUTLAPAN	SAN MARTIN CUAUTLAPAN	4,329	CONTRATO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	789,934.56	10,065.44	100.00
02	02	03	01	02	05	11	01	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TIZAPA	CENTRO	5,289	CONTRATO	1,067,574.05	0.00	0.00	1,067,574.05	1,062,298.15	5,275.90	100.00
02	02	03	01	02	05	11	01	SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE TIZAPA	CENTRO	5,289	CONTRATO	432,099.03	0.00	0.00	432,099.03	364,226.06	67,872.97	100.00
02	02	03	01	02	05	11	01	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES OYAMEL, MIRASOL, JAZMIN, ALELI, FLORPONDO, FL	JARDINES	928	CONTRATO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,862,090.06	-137,909.94	100.00
02	02	03	01	02	05	11	01	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PASOS DE CHALCO, PUESTA EN MARCHA DE UN	PASEOS DE CHALCO	1,200	CONTRATO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
02	02	03	01	02	05	11	01	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO NUEVO DE SAN MARCOS HUXTOCO A LA RED EXISTENTE	SAN MARCOS HUXTOCO	1,200	CONTRATO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,198,757.44	4,242.56	100.00
02	02	03	01	02	05	11	01	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y CONEXION AL TANQUE EN COLONIA EL RECCO 1ER ET	SAN PABLO ATLAZALPAN	450	CONTRATO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	828,628.96	371,371.11	100.00
02	02	03	01	02	05	11	01	CONSTRUCCION DE LINEA DE 3 DE AGUA POTABLE EN EL LLANO	SAN MARTIN CUAUTLAPAN	750	CONTRATO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
02	02	03	01	02	05	11	01	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE NUESTRA SEÑORA DE SANTA CRUZ COLONIA TRES MARIAS	TRES MARIAS	450	CONTRATO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	859,561.51	140,438.49	100.00
02	02	03	01	02	05	11	01	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA RANCHO SAN MIGUEL	SANTA CATARINA AYOTZINGO	750	CONTRATO	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	899,933.43	66.57	100.00
02	02	03	01	02	05	11	01	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA ARCOHOBANADA	LA CONCHITA	960	CONTRATO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
02	02	03	01	02	05	11	01	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	SAN PABLO ATLAZALPAN	1,200	CONTRATO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
02	02	03	01	02	05	11	01	PROGRAMA DE CAPTACION Y UTILIZACION DE AGUA PLUVIAL EN 20 ESCUELAS DE CHALCO (CBT 4 DE TEZOMPA Y NIN	TODO EL MUNICIPIO	426	CONTRATO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
02	02	03	01	02	05	11	01	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SUBESTACION	SUBESTACION	960	CONTRATO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	363,945.73	36,054.27	100.00
02	02	03	01	02	05	11	01	INTERCONEXION DE LA RED EXISTENTE DE AGUA POTABLE A POZO 13 CHIMALPA Y BARRA PERIMETRAL	SAN LORENZO CHIMALPA	3,228	CONTRATO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
02	02	03	01	02	05	11	01	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES MAYOS, CORRAL, CHICHIMECAS, HUICHOLES, MASAHUAN	CULTURAS	297	CONTRATO	504,833.20	0.00	0.00	504,000.00	308,833.20	195,166.80	100.00
02	02	03	01	02	05	11	02	CONSTRUCCION DEL POZO 2 DE LA CANDELARIA TLAPALA PARA REFORZAR EL CENTRO DEL PUEBLO Y LA COLONIA JAR	LA CANDELARIA TLAPALA	12,825	CONTRATO	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	7,789,874.24	10,125.76	100.00
02	02	03	01	02	05	11	02	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO. 3 DE SANTA MARIA HUEXOCULCO	SANTA MARIA HUEXOCULCO	4,800	CONTRATO	8,300,000.00	0.00	0.00	8,300,000.00	6,286,361.78	13,638.22	100.00
02	02	03	01	02	05	11	02	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REBOMBEO LINEA DE CONDUCCION TANQUE Y DISTRIBUCION DE LA										



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Table with 16 columns: Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Subprograma, Proyecto, Fuente de financiamiento, Nombre de la obra, Ubicación, Población Beneficiada, Tipo de Ejecución, Tipo de Adjudicación, Presupuesto Anual autorizado, Ampliación, Reducción, Presupuesto anual modificado, Presupuesto ejercido, Monto por ejercer, Avance físico de la obra (porcentaje). Rows list various water infrastructure projects across different municipalities in Chalco.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DIRECTOR GENERAL
MTR. DELFINO REYES GONZALEZ



SUBDIRECTOR DE ADMIN. Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL



Handwritten signature of Rosalba Jimenez Ramirez

COMISARIA
M. EN D. ROSALBA JIMENEZ RAMIREZ

